

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №2 по адресу:
Костромская область, г. Нея, ул. Махотина, д.23 (литер Б)»

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Срок выполнения работ		Срок исполнения отдельных видов работ	
		начало	окончание	начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительные работы			20.01.2024	01.06.2024
2	Конструктивные решения	С даты заключения контракта	31.08.2024	01.03.2024	10.07.2024
3	Архитектурные решения			01.04.2024	20.08.2024
4	Водоснабжение			15.07.2024	15.08.2024
5	Водоотведение			15.07.2024	15.08.2024
6	Тепломеханические решения			20.05.2024	01.08.2024
7	Отопление			20.05.2024	10.08.2024
8	Электрооборудование			01.07.2024	20.08.2024
9	Электромонтажные работы			01.07.2024	20.08.2024
10	Окна, двери			10.03.2024	01.08.2024
11	Непредвиденные работы и затраты			20.01.2024	31.08.2024

Заказчик



Г.И. Соловьёва

Подрядчик

Директор ООО «Галс»

А.В. Мизгирёв

М.П.



Приложение №3

к муниципальному контракту
№ 01413000285230000500001
от 12 января 2024 г.

Проектная документация

(прикреплена отдельным файлом вместе с извещением об электронном аукционе на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

копия Сертификат: Директор школы

