

Приложение № 5
к Рекомендациям о порядке обследования
объектов, квартир и МХИГ принимаемых
под централизованную охрану.

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

г. Шарья
(наименование населенного пункта)

«15» апреля 2019 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): Заведующий
Фролова А.А.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): инженер ОВ и ТСО в
Шарьинского ОВД - филиала ФСКУ ОВД Внг России по
Костромской Киров О.И.

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации: И.П. Фокин

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБДОУ детский сад №2 „Журавушка“
Управление образования администрации городского округа г. Шарья

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Шарья ул. имени хирурга Крылова д.3

(адрес объекта)

оборудованного средствами Тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО Шарьинского ОВД - филиала ФСКУ ОВД Внг
России по Костромской области

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

категория объекта А3 Здание двухэтажное с
(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж; ограждение территории; пути
подъезда; наличие других видов охраны)

кирпичного исполнения, перекрытия пола и меж-
этажные перекрытия железобетонные плиты;
подвальное и чердачное помещения в наличии;
ограждение территории по периметру выполнено
из металлических листов
подъезд на объект осуществляется с ул. им. хирурга
Крылова; охрана помещений с 19⁰⁰ до 22⁰⁰ осущест-
вляется сторожем в выходные и праздничные дни
сторожевая охрана круглосуточно
территория детского сада оборудована уличным
освещением

Инженерно-техническая укреплённость:

стены кирпичные толщиной не менее 200 мм
(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Входные двери главного входа металлического
исполнения, оснащены взломом сувальдного

Помещение на первом этаже здания имеет 15 запасных выходов: 8 дверей выполнены из металла, установлен врезной замок сувальдного типа 7 дверей выполнены из ПВХ с стеклопакетом, двери оснащены внутренним запорным устройством. Помещение на втором этаже здания имеет 6 запасных выходов, двери выполнены из ПВХ с стеклопакетом, двери оснащены внутренним запорным устройством. Здание имеет 4 входа в подвальные помещения, установлены двери, выполненные из металла. Двери оснащены врезным замком. Оконные рамы выполнены из ПВХ с стеклопакетом. Помещение оборудовано системой пожарной сигнализацией с вызовом на пункт 064-34 и обеспечено первичными средствами пожаротушения. Помещение оборудовано системой видеонаблюдения, всего установлено 10 видеокamer, регистратор расположен в кабинете начальника хозяйства. Зеркальные шкафы металлические, выполнены, оснащены врезным замком.

Оснащенность техническими средствами охраны:

похоп струна 20, Астра-Р

(указываются места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2017 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном (исправном / не исправном)

состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым (соответствует / не соответствует)

требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации. (пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности: дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до _____ 20__ г.

1.2 _____

Срок: до _____ 20__ г.

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1 _____

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных узловых для проникновения мест объекта)

Срок: до _____ 20__ г.

2.2 _____

Срок: до _____ 20__ г.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 _____

Организовать в помещении детского сада
(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организации технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Организовать охрану с привлечением организации
имеющей лицензию на данный вид деятельности.

3.2 _____

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО» _____

«Заказчика» _____

Ильев Э.Н. / пу
И.А. Фролова / А.А. Фролов